

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

小・中学校の耐震補強事業については、計画どおり実施することができすべて完了した。また、公立学校施設は防災拠点に指定されていることから、災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくための防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

近年の猛暑による熱中症対策のために、平成25年度に稲葉小学校と壬生北小学校のランチルーム、平成26年度に小・中学校の普通教室等に空調機の設置を行った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年10月15日に、壬生町教育委員会事務事業点検評価委員会において、第三者により事業評価を行い意見を求めた。事後評価シートの内容については、本町のホームページで公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。次年度以降は、非構造部材の耐震化や窓ガラスの突風対策を計画的に行っていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 壬生町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 壬生町
- 3 **計画期間** 平成24年度から平成26年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	栃木県
市町村名	壬生町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
睦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年12月21日				
南犬飼中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年1月6日				
壬生中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月4日				
稲葉小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成25年9月26日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
壬生北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成25年10月2日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
壬生小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月7日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
藤井小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月27日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
壬生東小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
睦小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月1日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
稲葉小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月28日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
羽生田小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月28日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
壬生北小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月27日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
安塚小学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月29日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
壬生中学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年1月6日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南犬飼中学校	①	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年12月1日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。