

## 給水装置工事写真撮影チェックシート

- ・町道及び国道・県道での分水工事を実施した場合、仮復旧完了後に下記の写真を提出すること  
尚、表紙（様式任意）には申請者氏名、設置場所、工事店名を記すこと。

工種	細別	留意点	確認欄
着手前		道路から敷地へ向いたアングルで全景を撮影する。	
完了		着手前と同一アングルで撮影する。	
土工（掘削）	舗装切断状況		
	舗装掘削状況		
	掘削深・配水管土被り	目盛が見えるよう撮影する。	
分水工	分水栓取付状況	分水栓の取付状態を撮影する。（防食フィルム巻き付け前）	
	水圧テスト	目盛が見えるよう撮影する。	
	穿孔状況	穿孔中の状況を撮影する。	
	穿孔コア	コアは穿孔機に付いた状態で撮影する。	
	防食フィルム状況		
土工（埋戻）	山砂埋戻し	山砂は管頂から20cmの高さとする。	
	砕石埋戻し	1層ごとに撮影し、1層あたりの厚さは20cm以下とする。	
	埋設シート	配水管側、給水管側に布設し、管頂から30cmの高さとする。	
	路盤工	1層ごとに撮影し、1層あたりの厚さは15cm以下とする。	
	表層工	完了全景を撮影する。	
弁栓類等設置	乙止水栓設置	蓋を開けた状態で、バルブが確認できるように撮影する。	

※申請時の掘削深と現況が異なる場合、砕石埋戻しの厚さを調整すること。